

Идентификатор работ	Название работы	Статус работы	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	2022												2023											
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг				
Строительство новой единой центральной операторной ЦРППиК (С1)																													
Строительно-монтажные работы																													
Общестроительные работы СТ436-241.01.К-КЖ.ВР																													
Раздел 1. Земляные работы																													
	Обратная засыпка	Выполняется	146	16.02.22 А	10.08.22																								
Раздел 2. Фундаменты																													
Фундаменты Фм2, Фм2а (шт. 4)																													
	Гидроизоляция фундаментов	Выполняется	167	13.01.22 А	01.08.22																								
	Фундаменты Фм3 (шт. 1)		2	01.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	01.08.22	02.08.22																								
	Фундаменты Фм4 (шт. 1)		2	01.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	01.08.22	02.08.22																								
	Фундаменты Фм5 (шт. 1)		2	01.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	01.08.22	02.08.22																								
	Фундаменты Фм6 (шт. 3)		2	01.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	01.08.22	02.08.22																								
	Фундаменты Фм7 (шт. 1)		2	01.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	01.08.22	02.08.22																								
	Фундаменты Фм8 (шт. 1), Фм9 (шт. 2)		2	01.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	01.08.22	02.08.22																								
	Фундаменты Фм10 (шт. 4)		3	01.08.22	03.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	3	01.08.22	03.08.22																								
Фундаменты ленточные Фл1																													
	Армирование фундаментов	Выполняется	205	02.12.21 А	05.08.22																								
	Бетонная подготовка	Выполняется	219	11.11.21 А	01.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	2	16.08.22	17.08.22																								
	Устройство фундаментов Фл1, м3	Выполняется	179	06.01.22 А	09.08.22																								
Фундаменты ленточные Фл2																													
	Армирование фундаментов	Не начата	5	02.08.22	06.08.22																								
	Бетонная подготовка	Не начата	1	02.08.22	02.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	1	19.08.22	19.08.22																								
	Устройство фундаментов Фл2, м3	Не начата	2	11.08.22	12.08.22																								
Фундаменты ленточные Фл3																													
	Армирование фундаментов	Не начата	2	04.08.22	05.08.22																								
	Бетонная подготовка	Не начата	1	03.08.22	03.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	1	15.08.22	15.08.22																								
	Устройство фундаментов Фл3, м3	Не начата	2	06.08.22	08.08.22																								
Монолитные фундаментные балки																													
	Армирование фундаментов	Выполняется	147	22.02.22 А	17.08.22																								
	Бетонная подготовка	Не начата	2	04.08.22	05.08.22																								
	Гидроизоляция фундаментов	Не начата	1	26.08.22	26.08.22																								
	Устройство бетонной подливки	Не начата	2	01.09.22	02.09.22																								
	Устройство фундаментных балок м3	Не начата	2	18.08.22	19.08.22																								
	Устройство выпусков из фундамента под вертикальные монолитные конструкции		2	16.08.22	17.08.22																								
	Устройство выпусков из фундамента под вертикальные монолитные конс	Не начата	2	16.08.22	17.08.22																								
Раздел 3. Каркас монолитный (колонны, балки)																													
Колонны К1 (11шт.), К2 (7шт.), К3 (6шт.)																													
	Армирование колонн К1 и К2 (с закладными), т	Не начата	12	10.08.22	23.08.22																								
	Армирование колонн К3 (с закладными), т	Не начата	12	10.08.22	23.08.22																								
	Устройство сооружений инженерных(монолит) колонна К1 и К2, м3	Не начата	4	24.08.22	27.08.22																								
	Устройство сооружений инженерных(монолит) колонна К3, м3	Не начата	4	24.08.22	27.08.22																								
Балки Б1 (шт. 2)																													
	Армирование балок	Не начата	4	01.09.22	05.09.22																								
	Устройство сооружений инженерных(монолит), м3	Не начата	2	06.09.22	07.09.22																								

Идентификатор работ	Название работы	Статус работы	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	2022												2023													
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг						
Строительные работы																															
	Обратная засыпка	Не начата	2	10.05.23	12.05.23																										
	Разработка грунта	Не начата	2	25.03.23	28.03.23																										
Раздел 1. Монтаж оборудования																															
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Аппараты	Не начата	5	28.03.23	03.04.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Щиты	Не начата	4	03.04.23	07.04.23																										
Раздел 2. Монтаж кабелей																															
	Монтаж кабеленесущих систем, м	Не начата	15	28.03.23	14.04.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем	Не начата	20	14.04.23	10.05.23																										
	Прокладка кабеля силового, м	Не начата	35	14.04.23	27.05.23																										
Раздел 3. Заземление																															
	Устройство молниезащиты и заземления, м	Не начата	35	28.03.23	10.05.23																										
	Устройство молниезащиты и заземления, шт	Не начата	10	26.04.23	10.05.23																										
Раздел 4. Освещение																															
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Освещени	Не начата	15	14.04.23	03.05.23																										
Электроснабжение СТ436-241.01.К-ЭС																															
Раздел 1. Монтаж оборудования																															
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем	Не начата	2	29.04.23	03.05.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Шкаф	Не начата	2	14.04.23	17.04.23																										
Раздел 2. Монтаж кабелей																															
	Монтаж кабеленесущих систем, м	Не начата	10	03.04.23	14.04.23																										
	Прокладка кабеля силового, м	Не начата	15	14.04.23	03.05.23																										
Раздел 3. Опоры освещения																															
	Бурение скважин (6шт*2м), м	Не начата	2	25.03.23	28.03.23																										
	Установка опор освещения	Не начата	3	30.03.23	03.04.23																										
	Устройство фундаментов(монолит), м3	Не начата	2	28.03.23	30.03.23																										
Раздел 4. Заземление																															
	Обратная засыпка	Не начата	2	17.04.23	19.04.23																										
	Разработка грунта	Не начата	2	03.04.23	05.04.23																										
	Устройство молниезащиты и заземления, м	Не начата	10	05.04.23	17.04.23																										
	Устройство молниезащиты и заземления, шт	Не начата	2	14.04.23	17.04.23																										
Газовое пожаротушение СТ436-241.01.К-ГПТ																															
Раздел 1. Технологическая часть																															
Резервное оборудование																															
	Монтаж оборудования ГПТ Резервное оборудование, шт	Не начата	6	19.05.23	26.05.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Резервно	Не начата	6	26.05.23	02.06.23																										
Инверторная																															
	Монтаж оборудования ГПТ Ивенторная, шт	Не начата	7	03.05.23	12.05.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Инвертори	Не начата	7	12.05.23	20.05.23																										
Оборудование для испытания системы																															
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Оборудо	Не начата	6	26.05.23	02.06.23																										
Операторная																															
	Монтаж оборудования ГПТ Операторная, шт	Не начата	7	19.05.23	27.05.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Оператор	Не начата	7	19.05.23	27.05.23																										
Серверная																															
	Монтаж оборудования ГПТ Серверная, шт	Не начата	6	19.05.23	26.05.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Серверн	Не начата	6	26.05.23	02.06.23																										
Контроллерная																															
	Монтаж оборудования ГПТ Контроллерная, шт	Не начата	6	12.05.23	19.05.23																										
	Монтаж приборов и оборудования электротехнических систем. Контролл	Не начата	6	12.05.23	19.05.23																										
Раздел 2. Трубы																															
	Антикоррозийная защита, м2	Не начата	5	16.05.23	22.05.23																										
	Монтаж технологических трубопроводов, м	Не начата	10	03.05.23	16.05.23																										
Автоматизация газового пожаротушения СТ436-241.01.К-АГП																															

Идентификатор работ	Название работы	Статус работы	Длительность - по завершении	Начало	Окончание	2022												2023											
						Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг				
Раздел 1. Оборудование системы АПТ																													
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем	Не начата	15	19.05.23	06.06.23																								
Раздел 2. Монтаж кабеля																													
	Монтаж кабеленесущих систем, м	Не начата	14	03.04.23	19.04.23																								
	Прокладка кабеля слаботочного, м	Не начата	20	16.05.23	08.06.23																								
Автоматизация отопления и вентиляции СТ436-241.01.К-АОВ																													
Раздел 1. Монтаж оборудования комплектной поставки с ПВ1, ПВ2, П1, П2																													
Средства автоматизации, поставляемые комплектно с приточными установками П1 и П2																													
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем. Щиты ПВ1,ПВ2,Г	Не начата	4	24.05.23	29.05.23																								
Раздел 2. Приборы и средства автоматизации																													
Приборы противопожарной автоматики в щит ЩПС																													
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем.Приборы противс	Не начата	4	05.06.23	09.06.23																								
Раздел 3. Шкафы и пульты																													
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем	Не начата	7	05.06.23	14.06.23																								
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем. Шкафы и пульты	Не начата	4	19.05.23	24.05.23																								
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем.Приборы автомат	Не начата	10	24.05.23	05.06.23																								
Раздел 4. Монтаж кабеля																													
	Монтаж кабеленесущих систем, м	Не начата	8	03.04.23	12.04.23																								
	Прокладка кабеля слаботочного, м	Не начата	20	12.04.23	06.05.23																								
Заземление																													
	Устройство молниезащиты и заземления, м	Не начата	7	27.04.23	06.05.23																								
Автоматизация технологических процессов СТ436-241.01.К-АТХ																													
Раздел 1. Монтаж оборудования																													
	Монтаж приборов и оборудования слаботочных систем	Не начата	5	06.04.23	12.04.23																								
Раздел 2. Програмное обеспечение (заказчик)																													
	Программное обеспечение	Не начата	10	11.04.23	22.04.23																								
Раздел 3. Монтаж кабельной продукции																													
	Прокладка кабеля слаботочного, м	Не начата	4	06.04.23	11.04.23																								
	Устройство молниезащиты и заземления, м	Не начата	2	08.04.23	11.04.23																								
Раздел 4. Кабельные конструкции																													
	Монтаж кабеленесущих систем, м	Не начата	8	28.03.23	06.04.23																								
Благоустройство СТ436-241.01.К-ГП																													
Раздел 1. Земляные работы																													
Насыпь																													
	Обратная засыпка	Не начата	20	25.04.23	20.05.23																								
	Разработка грунта	Не начата	5	19.04.23	25.04.23																								
Раздел 2. Благоустройство																													
Покрытие тип 1																													
	Укрепление обочин щебнем	Не начата	4	26.05.23	31.05.23																								
	Установка бортовых камней	Не начата	6	26.05.23	03.06.23																								
	Устройство подстилающих слоев оснований	Не начата	5	20.05.23	26.05.23																								
	Устройство цементобетонных покрытий	Не начата	10	26.05.23	07.06.23																								
Раздел 3. Пешеходные дорожки																													
	Установка бортовых камней	Не начата	4	13.06.23	17.06.23																								
	Устройство цементобетонных покрытий	Не начата	4	07.06.23	13.06.23																								
Раздел 4. Водопрпускные лотки ЛВ1, 2 (шт. 2)																													
	Обойма из бетона В20	Не начата	2	26.05.23	29.05.23																								
	Укладка пластикового лотка	Не начата	2	29.05.23	31.05.23																								
	Установка металлических решеток приямков	Не начата	2	31.05.23	02.06.23																								
Озеленение СТ436-241.01.К-ГП																													
	Благоустройство территории	Не начата	15	14.06.23	01.07.23																								
	Разработка грунта	Не начата	5	07.06.23	14.06.23																								
Откосы																													
	Укрепление откосов	Не начата	5	14.06.23	20.06.23																								